GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE EL ORO
TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS
CRONOGRAMA VALORADO

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN EL SITIO EL PLAYON, PARROQUIA TORATA, CANTÓN SANTA ROSA

Elaborado: DIRECCIÒN DE ESTUDIOS , PROYECTOS Y COOPERACIÒN **REVISIÓN:** A
Ubicación: PARROQUIA TORATA , CANTÓN SANTA ROSA
Plazo: 120 DÍAS CALENDARIO
Fecha: 24/02/2026

Nro.	Descripción	Unidad	Cantidad	P.Unitario	P.Total	TIEMPO EN DÍAS CALENDARIO 30	60	90	120
	OBRAS PRELIMINARES				**4,095.70**	**4,095.70**	**-**	**-**	**-**
1	LIMPIEZA Y DESBROCE	m2	1,507.31	1.73	2,607.65	1,507.31	-	-	-
						2,607.65	-	-	-
2	TRAZADO Y REPLANTEO	m2	664.31	2.24	1,488.05	664.31	-	-	-
						1,488.05	-	-	-
	INFRAESTRUCTURA Y SUPERESTRUCTURA				**379,633.47**	**74,658.54**	**103,934.83**	**89,955.62**	**111,084.48**
3	EXCAVACIÓN Y RELLENO PARA PUENTES	m3	832.17	10.99	9,145.55	832.17	-	-	-
						9,145.55	-	-	-
4	EXCAVACIÓN MANUAL	m3	10.50	9.73	102.17	10.50	-	-	-
						102.17	-	-	-
5	EXCAVACION EN ROCA	m3	28.19	13.51	380.85	28.19	-	-	-
						380.85	-	-	-
6	EMPEDRADO BASE Ø<=40cm	m3	22.36	29.59	661.63	22.36	-	-	-
						661.63	-	-	-
7	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO	m3	1,387.25	18.92	26,246.77	1,387.25	-	-	-
						26,246.77	-	-	-
8	TRANSPORTE DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO	m3-km	15,128.40	0.25	3,782.10	15,128.40	-	-	-
						3,782.10	-	-	-
9	HORMIGÓN SIMPLE f´c=240 kg/cm2	m3	68.50	266.10	18,227.85	68.50	-	-	-
						18,227.85	-	-	-
10	ACERO DE REFUERZO fy=4200kg/cm2.	Kg	11,895.34	2.44	29,024.63	5,947.67	5,947.67	-	-
						14,512.31	14,512.31	-	-

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE EL ORO
TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS
CRONOGRAMA VALORADO

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN EL SITIO EL PLAYON, PARROQUIA TORATA, CANTÓN SANTA ROSA

Elaborado: DIRECCIÒN DE ESTUDIOS , PROYECTOS Y COOPERACIÒN **REVISIÓN:** A
Ubicación: PARROQUIA TORATA , CANTÓN SANTA ROSA
Plazo: 120 DÍAS CALENDARIO
Fecha: 24/02/2026

Nro.	Descripción	Unidad	Cantidad	P.Unitario	P.Total	TIEMPO EN DÍAS CALENDARIO 30	60	90	120
11	Suministro de acero estructural ASTM A-588	Kg	47,472.00	2.64	125,326.08	-	14,241.60	14,241.60	18,988.80
						-	37,597.82	37,597.82	50,130.43
12	Fabricación de acero estructural ASTM A-588	Kg	47,472.00	1.72	81,651.84	-	14,241.60	14,241.60	18,988.80
						-	24,495.55	24,495.55	32,660.74
13	Montaje de acero estructural ASTM A-588	kg	47,472.00	1.49	70,733.28	-	14,241.60	14,241.60	18,988.80
						-	21,219.98	21,219.98	28,293.31
14	Pintura acero estructural ASTM A-588	Kg	47,472.00	0.19	9,019.68	-	23,736.00	23,736.00	-
						-	4,509.84	4,509.84	-
15	GAVIONES	m3	55.70	95.71	5,331.05	16.71	16.71	22.28	-
						1,599.31	1,599.31	2,132.42	-
	MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES				**2,765.44**	**2,078.28**	**229.06**	**229.06**	**229.06**
16	SEÑALIZACIÓN TIPO CABALLETE DE 1,20X0,60m. (HOMBRES TRABAJANDO)	u	2.00	178.94	357.88	0.50	0.50	0.50	0.50
						89.47	89.47	89.47	89.47
17	RÓTULOS AMBIENTALES DE 1,20X0,80 TIPO PEDESTAL	u	2.00	181.45	362.90	0.50	0.50	0.50	0.50
						90.73	90.73	90.73	90.73
18	CINTA PLÁSTICA DE SEÑALIZACIÓN "PELIGRO"	m	200.00	0.26	52.00	50.00	50.00	50.00	50.00
						13.00	13.00	13.00	13.00
19	PITUTOS DE DELIMITACIÓN CON CINTA REFLECTIVA	u	6.00	9.32	55.92	1.50	1.50	1.50	1.50
						13.98	13.98	13.98	13.98
20	CONOS EN POLIETILENO	u	4.00	21.88	87.52	1.00	1.00	1.00	1.00
						21.88	21.88	21.88	21.88
21	PALETAS DE SIGA Y PARE	u	2.00	14.42	28.84	2.00	-	-	-
						28.84	-	-	-
22	BATERÍA SANITARIA MÓVIL (u/mes)	u	1.00	349.64	349.64	1.00	-	-	-
						349.64	-	-	-

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE EL ORO
TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS
CRONOGRAMA VALORADO

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN EL SITIO EL PLAYON, PARROQUIA TORATA, CANTÓN SANTA ROSA

Elaborado: DIRECCIÒN DE ESTUDIOS , PROYECTOS Y COOPERACIÒN **REVISIÓN:** A
Ubicación: PARROQUIA TORATA , CANTÓN SANTA ROSA
Plazo: 120 DÍAS CALENDARIO
Fecha: 24/02/2026

Nro.	Descripción	Unidad	Cantidad	P.Unitario	P.Total	TIEMPO EN DÍAS CALENDARIO 30	60	90	120
23	LETRERO DE OBRA 6.00 X4.00m (inc. estructura metalica, lona con impresión color)	u	1.00	1,470.74	1,470.74	1.00	-	-	-
						1,470.74	-	-	-
				TOTAL:	386,494.61				
INVERSION MENSUAL						**80,832.52**	**104,163.88**	**90,184.67**	**111,313.54**
AVANCE PARCIAL EN %						**20.91**	**26.95**	**23.33**	**28.80**
INVERSION ACUMULADA						**80,832.52**	**184,996.40**	**275,181.07**	**386,494.61**
AVANCE ACUMULADO EN %						**20.91**	**47.87**	**71.20**	**100.00**

ELABORADO:

Firmado electrónicamente por:
JOSE MANUEL CARPIO ROSALES
Validar únicamente con FirmaEC

ING. JOSE CARPIO ROSALES.
TÉCNICO 3 DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

APROBADO:□

REVISADO:

Firmado electrónicamente por:
JAIME EULOGIO ORTEGA CARRILLO
Validar únicamente con FirmaEC

ING JAIME ORTEGA CARRILLO
JEFE DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y COOPERACIÓN (E)

Firmado electrónicamente por:
WILMER MANUEL TORO OCHOA
Validar únicamente con FirmaEC

ING. WILMER TORO OCHOA.
DIRECTOR DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y COOPERACIÓN. (E)